

Dodatok č. 2 k

Zmluve o dielo č. objednávateľ'a, č. zhotoviteľ'a: ZoD-2022-01
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej ako „*dodatok*“)

Objednávateľ:

sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

Združenie obcí JURAVA

Prostredná 92/29, 900 21 Svätý Jur
Ing. Ján Granec, konateľ Združenia obcí
42170168
2022826256
nie je platcom DPH
Slovenská Sporiteľňa, a.s.
SK68 0900 0000 0050 5396 1940

Zhotoviteľ:

so sídlom:
zapísaný v:

zastúpený:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)
(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „*zmluvné strany*“)

Pittel + Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č. 36678/B
Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ a Ján Melúch, konateľ
Slovenská Sporiteľňa, a.s.
SK76 0900 0000 0050 6414 2334
35 943 653
2022022948
SK2022022948

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.03.2022 Zmluvu o dielo (ďalej ako „*Zmluva o dielo*“), predmetom ktorej je zhotovenie diela s názvom projektu: „**PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB – SO 105 -10 Miestna cyklotrasa Monarská alej – nám. J. Andriča – 1. úsek**“, kód projektu: 302011AFN8, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, a teda záväzok zhotoviteľa riadne a včas s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoviť dielo s názvom: „**PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB – SO 105 -10 Miestna cyklotrasa Monarská alej – nám. J. Andriča – 1. úsek**“ bližšie definované v Zmluve o dielo a jej prílohách (ďalej ako „*dielo*“) a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo dohodnutú cenu diela.

Zmluva o dielo bola obstaraná v rámci procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „*zákon o VO*“) a na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „**PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB – SO 105 -10 Miestna cyklotrasa Monarská alej – nám. J. Andriča – 1. úsek**“, pričom zhotoviteľ bol v predmetnom verejnom obstarávaní vyhodnotený ako úspešný uchádzač.

Dielo je financované prostredníctvom nenávratného finančného príspevku v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zastúpeného Bratislavským samosprávnym krajom a objednávateľom.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v dôsledku pretrvávajúcich následkov spoločenskej situácie v obchodnom a geopolitickom priestore zmluvných strán vyvolanej celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19, vojnového konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v nadväznosti na vyššie uvedené tiež z dôvodu aktuálneho nestabilného/ negatívneho vývoja cien na celom Európskom trhu aj celosvetových trhoch s komoditami a rekordnou infláciou, došlo k prudkému nárastu cien stavebných materiálov potrebných pre zhotovenie diela a s výstavbou diela súvisiacich komodít, t.j. aj jednotkových cien položiek predmetu Zmluvy o dielo v priebehu trvania Zmluvy o dielo, ktorý pri zadávaní zákazky ani pri uzatváraní Zmluvy o dielo nebolo možné predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti oboch zmluvných strán, a to najmä s prihliadnutím na dlhodobosť realizácie diela.

Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že v prípade nárastu jednotkových cien jednotlivých položiek predmetu Zmluvy, a teda aj samotnej celkovej ceny diela, ktorej úprava je predmetom tohto dodatku, sa jedná o nárast jednotkových cien jednotlivých položiek predmetu Zmluvy, a teda aj nárast samotnej celkovej ceny diela, potreba ktorého vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ani zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou v zmysle tohto dodatku, sa nemení charakter Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že hodnota všetkých zmien v zmysle tohto dodatku je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o VO a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy o dielo a zároveň zhodne potvrdzujú, že týmto dodatkom sa nemení charakter Zmluvy o dielo.

Vzhľadom k vyššie uvedenému, zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o VO v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o VO dohodli na uzavretí tohto dodatku.

1. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo a jej prílohy sa dopĺňa o novú prílohu s názvom „Rozpočet zhotoviteľa – navýšenie cien“, ktorá obsahuje popis zvýšenia jednotkových cien za jednotlivé druhy dodávok a prác, vrátane popisu zvýšenia celkovej ceny diela. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha s názvom „Rozpočet zhotoviteľa – navýšenie cien“ predstavuje doplnenie prílohy č. 1 k Zmluve o dielo, t.j. rozpočtu zhotoviteľa a tiež oceneného výkazu výmer a tvorí ich neoddeliteľnú súčasť ako aj neoddeliteľnú súčasť samotnej Zmluvy o dielo.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na všetkých miestach, kde Zmluva o dielo odkazuje na prílohu č. 1, rozpočet zhotoviteľa alebo ocenený výkaz výmer, sa zároveň má na mysli aj odkaz na „Rozpočet zhotoviteľa – navýšenie cien“.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za dielo vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti. Zmeny sú ocenené a popísané v prílohe s názvom „Rozpočet zhotoviteľa – navýšenie cien“, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Pôvodná dohodnutá cena za zhotovenie diela bola:

cena bez DPH:	203.516,67 eur
20 % DPH:	40.703,33 eur
cena vrátane DPH:	244.220,- eur

Dohodnutá cena za zhotovenie diela po znížení v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je:

cena bez DPH:	201.813,19 eur
20 % DPH:	40.362,64 eur
cena vrátane DPH:	242.175,83 eur

Nová dohodnutá cena za zhotovenie diela po zvýšení v zmysle tohto dodatku k Zmluve o dielo je:

cena bez DPH: **231.984,27 eur**

20 % DPH: 46.396,85 eur

cena vrátane DPH: **278.381,12 eur**

- 1.4 V nadväznosti na zmenu ceny za dielo v zmysle bodu 1.3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že pôvodné znenie bodu 1. článku V. Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

„Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 231.984,27 EUR bez DPH (slovom dvestotridsaťjedentisícdeväťstoosemdesiatštyri EUR a dvadsaťsedem centov), t.j. 278.381,12 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom dvestosedemdesiatosemtisícristoosemdesiatjeden EUR dvanásť centov) (ďalej ako „cena diela“).

- 1.5 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej prílohy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- 2.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
- Rozpočet zhotoviteľa – navýšenie cien
- 2.3 Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi na tomto dodatku potvrdzujú, že si tento dodatok riadne a starostlivo prečítali, jeho obsahu, významu a právnym následkom jeho jednotlivých ustanovení v plnom rozsahu porozumeli a jeho ustanovenia sú jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, bez omylu, nátlaku, tiesne alebo za nápadne výhodných podmienok len pre niektorú Zmluvnú stranu, na znak čoho tento dodatok vlastnoručne podpisujú.
- 2.4 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.

V Chorvátskom Grobe dňa 04.05.2023

V Bratislave dňa 04.05.2023

Za a v mene objednávateľa:

Za a v mene zhotoviteľa:

Ing. Ján Granec

konateľ

Združenie obcí JURAVA

Mag. Wolfgang Fürhauser

konateľ

Pittel + Brausewetter s.r.o.

Ján Melúch

konateľ

Pittel + Brausewetter s.r.o.